

ГODOVOЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Реконструкция наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2011-2018 годы"

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области

Источник финансирования бюджет сельского поселения Чисменское

№ п/п	Перечень программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция линий уличного освещения	Бюджет сельского поселения	333,0	333,7	Открытый аукцион в эл.форме, заключен контракт с ООО «Энергоремонт», работы выполнены своевременно в полном объеме от запланированных
	в т.ч.:				
1.1	д.Нелидово, ул.Светлая	Бюджет сельского поселения	73,0	73,3	С установка учетных устройств и переводом на лампы ДНАТ-70
1.2	д.Гряды, ул.Сиреневая	Бюджет сельского поселения	79,0	79,0	С установкой учетных устройств и переводом на лампы ДНАТ-70
1.3	д. Ядрово	Бюджет сельского поселения	95,0	95,4	С установкой учетных устройств и переводом на лампы ДНАТ-150- 8 шт
1.4	д. Анино	Бюджет сельского поселения	86,0	86,0	С установкой учетных устройств и переводом на лампы ДНАТ-150 - 7 шт

2	Установка устройств учета потребляемой электроэнергии уличного освещения	Бюджет сельского поселения	20,0	20,1	Открытый аукцион в эл.форме, заключен контракт с ООО «Энергоремонт», работы выполнены своевременно в полном объеме от запланированных
2.1	д. Гряды, ул. Рижская, ул. Московская	Бюджет сельского поселения	20,0	20,1	Установлены 2 устройства учета
3.	Переоборудование фонарей уличного освещения с переводом на лампы ДНАТ-70, ДНАТ-150	Бюджет сельского поселения	420,0	418,9	Открытый аукцион в эл.форме, заключен контракт с ООО «Энергоремонт», работы выполнены своевременно в полном объеме от запланированных
	в т.ч.:				
3.1	д.Аксеново, ул.Старосельская	Бюджет сельского поселения	48,0	48,0	Монтаж 2 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ-70 -2 шт, СИП-250м
3.2	д.Матренино	Бюджет сельского поселения	93,0	92,9	Установлен 1 щит учета, Монтаж 2 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ 70 - 2 шт
3.3	д.Гусенево, ул.Речная	Бюджет сельского поселения	48,0	48,0	Монтаж 2 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ 70, СИП 250 п.м
3.4	д.Еднево ул.Солдатская	Бюджет сельского поселения	19,0	19,0	Монтаж 2 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ 70
3.5	д. Гряды, ул. Рижская, ул. Московская	Бюджет сельского поселения	155,0	154,0	Монтаж 5 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ 70, СИП 950 п.м
3.8	д.Нелидово, ул.Панфиловская	Бюджет сельского поселения	57,0	57,0	Монтаж 3 светильников ЖКУ с лампами ДНАТ 70
	Итого по Программе		773,0	772,7	

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической деятельности администрации Сивакова Т.В.
Тел. 8(49636)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
 ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"Реконструкция наружного освещения в населенных пунктах сельского поселения
 Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2011-2018 годы"
 ЗА 2014 ГОД

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2014	Достигнутое значение показателя за 2014
		бюджет сельского поселения Чисменское	другие источники	бюджет сельского поселения Чисменское	другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приведение в надлежащее техническое состояние сетей наружного освещения в населенных пунктах	120,0	0	120,0	0	- улучшение технических характеристик наружного освещения; - снижение затрат на оплату э/энергии	Кол-во приборов учета, шт.	42	50	50
2.	Доведение уровня освещения улиц до действующих норм	553,0	0	552,7	0	- улучшение освещенности	Кол-во фонарей, шт	520	567	570

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической деятельности Сивакова Т.В. Тел.8(49636)66123.